



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2018 و2019 و2020 و2021 و2022

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	التكلفة الأولية (بالدينار)	التكلفة المحيطة (بالدينار)	الخطة التمويلية						تمويل ذاتي	قرض	مصادر أخرى	مرحلة الإنجاز *											
						مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	مساعدات	في طور الدراسات	في طور الإشتراطات او طلب عروض				في طور الإيجاز **	منجز **	مشاريع مؤجلة	مشاريع معطلة	مشاريع ملغاة							
8	رواد	تجميل مداخل المدن	2019	190 000	164 000							164 000					X					تم القبول الوتقي	100%	164 000	100	
9	رواد	مساهمة البلدية في تعبيد نهج الجوهره تعبيد طرقات	2019	400 000	550 000							550 000							X				في طور الاعلان عن طلب العروض	0%	0	0
		<b>مجموع 2019</b>		<b>6 260 452</b>	<b>6 403 486</b>						<b>2 248 000</b>	<b>560 000</b>	<b>3 595 486</b>				<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>85%</b>	<b>5 425 034</b>	<b>88,89</b>	
1	رواد	دراسة مخطط المدينة	2020	50 000	50 000							50 000									X		تم تأجيله للانجاز مع مراجعة مثال التهيئة العمرانية	0%	0	0
2	رواد	الانارة العمومية	2020	90 000	84 000							84 000											تم القبول الوتقي	100%	84 000	100
3	رواد	تعبيد الطرقات	2020	2 470 000	3 667 000							257 000								X			ستطلق الاشغال بداية شهر ماي 2022	0%	0	0
4	رواد	تجميل مداخل المدن	2020	113 000	113 000							113 000									X		بصدد اعداد ملف طلب العروض مع اضافة مبلغ 100 أ.د.	0%	0	0
5	رواد	اقتناء أرض السوق قسطنطين سنة 2020	2020	1 322 000	1 322 000							1 322 000											تم دفع القسط	100%	1 322 000	100
6	رواد	تهيئة الأسواق	2020	1 800 000	1 800 000							1 800 000											تم تأجيل الانجاز لامكانية انجاز المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص	0%	0	0
7	رواد	اقتناء أراضي	2020	551 000	551 000							551 000											سيتم تخصيص هذا المبلغ بعد اضافة مبالغ اخرى لاقتناء ارض بالقطب التكنولوجي لبناء مقر البلدية	0%	0	0
8	رواد	اقتناء أرض للدائرة البلدية بحي شاكر و برج الطويل	2020	120 000	120 000										120 000								تم الاقتناء	100%	120 000	100
9	رواد	بناء الدائرة البلدية بحي شاكر و برج الطويل	2020	500 000	500 000										500 000					X			بصدد التعاقد مع المصممين	0%	0	0
		<b>مجموع 2020</b>		<b>7 016 000</b>	<b>8 207 000</b>							<b>1 800 000</b>	<b>2 213 000</b>	<b>620 000</b>	<b>1 197 000</b>								<b>19%</b>	<b>1 526 000</b>	<b>33,33</b>	
1	رواد	اقتناء محلات نظافة وطرقات	2021	350 000	382 000																		تم الانجاز	100%	350	100
2	رواد	الانارة العمومية	2021	20 000	20 000																		تم الانجاز	100%	20	100
3	رواد	تعبيد الطرقات	2021	3 242 000	3 242 000							366 000								X			في مرحلة اعداد ملف طلب العروض	0%	0	0
4	رواد	تركيز شبكة تصريف مياه الامطار	2021	200 000	200 000																		تم القبول الوتقي	100%	200 000	100
5	رواد	تهيئة ملعب بلدي	2021	170 000	250 000															X			في طور تخصيص قطعة ارض	0%	0	0

